

社 内 検 査 結 果 報 告 書

工 事 名 大規模修繕工事
社内検査区分 大規模修繕工事社内検査
検 査 日 2022 年 7 月 1 日

上記工事について、社内検査をした結果を別紙のとおり報告します。

2020 年 7 月 18 日

東京都中央区日本橋富沢町3-18
サンウォール株式会社
代表取締役 三浦 博志

1. 社内検査の目的

請負契約に基づき、品質を確保することを目的とします。

2. 社内検査組織

社内検査組織は、品質管理部門を基に組織し、当該工事については下記のとおり編成します。

社内検査組織表

担当区分	氏名	役職名	備考
現場代理人	三浦 一成	専務取締役	
社内検査責任者	中村 敏明	工事部部长	
品質管理責任者	酒井 盛光	技術・品質部部长	

3. 社内検査の実施

社内検査内容 引渡し前に伴う社内検査

社内検査日 2022年 7月1日

社内検査は下記主要項目を原則とし検査確認を行います。

A. 社内検査内容

- 1) 出来形・出来栄え検査
- 2) 機能検査

社内完了検査実施記録

検査日 2022年7月1日
社内検査員 中村 敏明

検査項目・部位	検査状況及び不適合指摘事項	手直し方法	手直し完了日
4階ルーフバルコニー	トップコート剥がれ	タッチアップ	7月4日
5階外壁	塗料付着	クリーニング	7月4日
5階外壁	プライマー等付着	クリーニング	7月4日
屋根	シングル浮き	シングルセメント張付け	7月8日
共用廊下3階	タイル割れ	タイル張替え	7月8日
5階ルーフバルコニー	タイル割れ、浮き	タイル張替え	7月8日
3階	シーリング未打設	シーリング打設	7月8日
4階	見切り不良	シーリング打設	7月8日
3階	タイル浮き	エポキシ樹脂注入	7月8日
5階	目地欠け	目地埋め	7月11日
4階	目地欠け	目地埋め	7月11日
4階	目地欠け	目地埋め	7月11日
2階	目地欠け	目地埋め	7月11日